

Checkliste Verarbeitung

Checkliste für die sichere Ausführung des Frischbetonverbundsystems

Bauvorhaben/Bauteil: _____ (Kennung gem. Auftrag)

Bearbeiter: _____ (Kürzel)

Bearbeiter: _____ (Kürzel)

1. Kontrolle vor der Verlegung:	erledigt	nicht erledigt	Kürzel
<ul style="list-style-type: none"> Planungsunterlagen auf Plausibilität geprüft und vollständig inkl. Details, Anschlüsse und Übergänge auf der Baustelle vorhanden. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Auffälligkeiten, Konfliktpunkte, eingeleitete Maßnahmen: _____ _____ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
WU-Fachplanung durch: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Konfliktpunkte mit anderen Gewerken wurden berücksichtigt bzw. behoben. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Das Baustellenpersonal inkl. der Nachfolgewerke bzw. dem verantwortlichen Bauführer (Polier/Bauleiter) wurde auf die Besonderheiten bei Arbeiten mit und auf dem FBV-System eingewiesen (insbesondere Schutz und Vorgehen bei Beschädigungen, Ausschalfristen und Verschmutzung) Unterweiser/Datum: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Verarbeitungsrichtlinie sowie Verwendbarkeitsnachweise des Herstellers liegen der Bauleitung vor, wurden eingesehen und verstanden. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Untergrund nach Systemvorgaben vorbereitet (insbesondere ausreichende Ebenheit, und keine scharfen Kanten/Grate/Versätze). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Erforderliche Anzahl von Bahnen/Rollen und erforderlichem Zubehör sowie das Verarbeitungswerkzeug gemäß Herstellervorgaben für den jeweiligen Arbeitsabschnitt vorrätig und nach Herstellerangaben gelagert. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen zur Vermeidung des Schmutzeintrages waren erforderlich und wurden getroffen. (z.B. Sauberlaufzone, definierter Zugang etc.) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Checkliste Verarbeitung

1. Kontrolle vor der Verlegung:	erledigt	nicht erledigt	Kürzel
<ul style="list-style-type: none"> Gültiger Schulungsnachweis des Verarbeitungspersonals Name/Firma: _____ Name/Firma: _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Fotodokumentation zu Abschnitt 1 (Datum, Ersteller, Verteiler) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

2. Kontrolle während der Verlegung:	erledigt	nicht erledigt	Kürzel
<ul style="list-style-type: none"> Verarbeitungstemperatur lag bei min __ °C und max __ °C. Die zulässige Temperaturspanne wurde daher nicht unter/ überschritten Es wurden folgende zusätzliche Maßnahmen ergriffen: _____ _____ _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Längs- und Querstöße nach Systemvorgaben ausgeführt und geprüft. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Es wurden die zulässigen Abstandhalter in der richtigen Einbaurichtung verwendet. (Linienförmig, Fläche nach unten bei dreieckförmigen Abstandhaltern, versetzt angeordnet) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Abstandhalter wurden nicht auf Nahtverläufen angebracht 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Notiz: _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Durchdringungen wurden fachgerecht abgedichtet mit: _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Anschlüsse, Übergänge und Produktkombinationen gemäß Systemvorgaben ausgeführt und geprüft: 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Das FBV-System zeigt keine Beschädigung bzw. wurden Instand gesetzt 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> Fotodokumentation zu Abschnitt 2 (Datum, Ersteller, Verteiler) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Checkliste Verarbeitung

3. Kontrolle vor dem Betoneinbau:	erledigt	nicht erledigt	Kürzel
<ul style="list-style-type: none"> • FBV-System geprüft: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keine Beschädigung oder Fehlstellen 2. Keine störende Verschmutzung bzw. Trennlage 3. Evtl. ausgelaufene Betonschlämme aus anderen Betonierabschnitten wurde beseitigt 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> • Geeignete Abstandhalter in der richtigen Einbaurichtung verwendet (gemäß Systemvorgaben, versetzt angeordnet). • Verschiebungen und Verwerfungen durch Druckbelastung o.ä. um Umfeld von Abstandhaltern wurden nicht festgestellt bzw. folgende Maßnahmen ergriffen: _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> • Stehendes Wasser wurde abgesaugt. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussdetails aller Durchdringungen, Längs- und Querstöße und Übergänge kontrolliert und sind ohne Beanstandung 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsfugen sind für das FBV-System geeignet ausgebildet und Anschlussbereiche vor Verschmutzung geschützt durch: _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dauer der freien Bewitterung/ Liegezeit wurde eingehalten bzw. es wurden folgende Maßnahmen getroffen: _____ _____ _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> • Bestellte Betonkonsistenz F___ ist konform mit der Anforderung des FBV-Systemherstellers F___ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> • Das FBV System zeigt keine erkennbaren Fehlstellen durch mechanische oder thermische Einwirkungen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<ul style="list-style-type: none"> • Fotodokumentation zu Abschnitt 3 (Datum, Ersteller, Verteiler) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Checkliste Verarbeitung

4. Kontrolle nach dem Betoneinbau:	erledigt	nicht erledigt	Kürzel
• Benachbarte Bereiche an Arbeitsfugen sind ohne Trennlagen, Zementleimverschmutzung, bzw. wurden ausreichend gereinigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Geforderte Ausschulfristen des FBV-Systemherstellers wurden eingehalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Spannstellen und Schalungsanker wurden wasserdicht verschlossen und von außen zusätzlich nach Herstellerangaben abgedichtet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Außen sichtbares FBV-System geprüft:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1. Keine erkennbaren Beschädigungen in Fläche oder Detailpunkten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Keine erkennbaren Fehlstellen in Fläche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Keine erkennbaren Ablösungen, Verwerfungen oder Blasenbildung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• System außenseitig innerhalb der gemäß Systemvorgaben erforderlichen Frist verwahrt (Anbringen der Dämmung oder Verfüllschutz und Verfüllen der Baugrube)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Erforderliche Dokumentationen sind vorhanden und in der Bauakte abgelegt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Fotodokumentation zu Abschnitt 4 (Datum, Ersteller, Verteiler)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Ergänzungen:

Bemerkung zu nicht erledigten Punkten bzw. erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen.
(Ggf. Beiblatt einfügen- siehe Anhang)

Checkliste Verarbeitung

	Erstellt	Geprüft
Name:		
Datum:		
Unterschrift:		